

Отчет о реализации инициативного проекта: "Капитальный ремонт водопроводной сети д. Абодим по адресу: Саратовская область, Петровский район, д. Абодим по улице Центральной" в 2024 году

Информация о расходах на реализацию Проекта и соблюдении установленного уровня финансирования объема расходных обязательств муниципального образования

№ п/п	Показатель	Код направления расходов, содержащийся в коде целевой статьи расходов <1>	Предусмотрено соглашением <2>		Бюджетные ассигнования, рублей	Кассовые расходы		Неиспользованный объем			Примечание
			рублей	уровень финансирования в процентах		рублей	в процентах к расходам всего	ассигнований, рублей (гр. 6 - гр. 7)	финансового обеспечения, рублей (гр. 4 - гр. 7)	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Расходы - всего, в том числе за счет средств:	X	1 517 896,46	100,0	1 517 896,46	1 517 896,46	100,0	0,00	0,00	0,00	
2.	Субсидии	7210 1	1 138 422,00	75,0	1 138 422,00	1 138 422,00	75,0	0,00	0,00	0,00	
3.	Бюджета муниципального образования, из них:	X	219 474,46	14,5	219 474,46	219 474,46	14,5	0,00	0,00	0,00	
3.1	по Соглашению	S217 1	219 474,46	14,5	219 474,46	219 474,46	14,5	0,00	0,00	0,00	
3.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>			X	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	
4.	Инициативных платежей граждан, из них	X	55 000,00	3,6	55 000,00	55 000,00	3,6	0,00	0,00	0,00	
4.1	по Соглашению	S218 1	55 000,00	3,6	55 000,00	55 000,00	3,6	0,00	0,00	0,00	
4.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>			X	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	
5.	Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, их них	X	105 000,00	6,9	105 000,00	105 000,00	6,9	0,00	0,00	0,00	
5.1	по Соглашению	S219 1	105 000,00	6,9	105 000,00	105 000,00	6,9	0,00	0,00	0,00	
5.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>			X	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	

Информация о достижении значимых результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых в целях их достижения

№ п/п	Объект закупки	Код способа определения поставщика (подразичисл. использования) <7>	Дата начала осуществления закупки <8>	Начальная (максимальная) цена контракта <9>	Объем обязательств, принятые в целях достижения результатов использования Субсидии (бюджетные обязательства <6>)				данные обязательства				Фактическая оплата	Примечание <12>				
					сведения о заключенном контракте (договоре)				сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора)									
					наименование исполнителя	номер	дата	срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	сумма <9>	Экономия (стр. 6 - гр.11) <10>	документ, подтверждающий приемку поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ	номер			дата	сумма <9>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Объем финансового обеспечения расходов обязательств, предусмотренный Соглашением																		
1	Капитальный ремонт водопроводной сети д.Абодим: I. Земляные работы: разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата»; разработка грунта вручную в траншеях без крешений с откосами; разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем; перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера; устройство основания под трубопроводы; засыпка траншей и котлованов с перемешиванием грунта бульдозерами, уплотнение грунта пневматическими трамбовками; II. Трубопроводы: укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб; установка полиэтиленовых фасонных частей; отводов, колен, патрубков, переходов; установка задвижек или клапанов обратных стальных; врезка в существующие сети из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков); промывка с дезинфекцией трубопроводов; III. Колоды водопроводные круглые и сборного ж/бетона; устройство круглых колодцев из сборного ж/бетона в грунтах (мокрах); гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; засыпка в ручную траншей, пазух, котлованов и ям(прям. песком).	2	31.05.2024	1 517 896,46	Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСАРСТРОЙ"	0160300 0075240 00003/3	17.06.2024	31.08.2024	213 276,46	1 304 620,00	213 276,46	Документ о приеме, приемке, сформированный в ЕИС. Приложение: Акт о приеме выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3	1	05.08.2024	1 304 620,00	1 304 620,00	1 517 896,46	Экономия, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур бюджет направлена на финансовое обеспечение мероприятий, не предусмотренных инициативным проектом, но связанных с его реализацией.

