

Отчет о реализации инициативного проекта: "Капитальный ремонт водопроводной сети с. Сосновоборское по адресу: Саратовская область, Петровский район, с. Сосновоборское по улице Центральной, "Лесной" в 2023 году

Информация о расходах на реализацию Проекта и соблюдении установленного уровня финансирования объема расходных обязательств муниципальных образования

№ п/п	Показатель	Код направления расходов, содержащийся в коде целевой цели	Предусмотрено соглашением <2>		Бюджетные ассигнования, рублей	Касовые расходы			Примечание	
			рубли	уровень финансирования в процентах		рубли	в процентах к расходам всего	ассигнований, рублей		финансового обеспечения, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Расходы - всего, в том числе за счет средств:	X	1 402 779,60	100,0	1 402 779,60	1 402 779,60	100,0	-	-	
2.	Субсидии	7210 4	1 102 779,60	78,6	1 102 779,60	1 102 779,60	78,6	-	-	
3.	Бюджета муниципального образования, из них:	X	200 000,00	14,3	200 000,00	200 000,00	14,3	-	-	
3.1	по Соглашению	S211 4	200 000,00	14,3	200 000,00	200 000,00	14,3	-	-	
3.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	-	-	-	-	X	
4.	Инициативных платежей граждан, из них	X	45 000,00	3,2	45 000,00	45 000,00	3,2	-	-	
4.1	по Соглашению	S212 4	45 000,00	3,2	45 000,00	45 000,00	3,2	-	-	
4.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	-	-	-	-	X	
5.	Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, их них	X	55 000,00	3,9	55 000,00	55 000,00	3,9	-	-	
5.1	по Соглашению	S213 4	55 000,00	3,9	55 000,00	55 000,00	3,9	-	-	
5.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	-	-	-	-	X	
6	Расходы произведенные муниципальным автономным или бюджетным учреждением <5.1>	X	-	X	X	-	X	X	-	

Таблица 2

Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых в целях их достижения

№ п/п	Наименование	Объект закупки	Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии				бюджетные обязательства (обязательства <8>)				Объем обязательств, принятые в целях достижения результатов использования субсидии				деятельные обязательства (обязательства <9>)				Примечание <12>
			Код способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Дата начала осуществления закупки <8>	Начальная (максимальная) цена контракта <8>	сведения о заключенном контракте (договоре)		наименование исполнителя	срок поставки товара, оказания услуги, выполнения	сумма <9>	Экономия (гр.1) <10>	сведения о фактическом исполнении заключенного		сумма <9>	Фактическая оплата				
						номер	дата					документ, подтверждающий приемку поставленного товара, оказанных	номер			дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I. Объем финансового обеспечения расходов обязательств, предусмотренный Соглашением																			
1	Выполнение работ.	Капитальный ремонт водопроводной сети с. Сосновоборское по ул. Центральной, Лесной. 1. Земляные работы; 1. Разработка грунта в отвал экскаваторами; 2. Разработка грунта вручную в траншеях без крепления с откосами; 3. Устройство основания под трубопроводы: песчаного; 2. Устройство колодезь: 1. Устройство круглых колодезь; 2. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 3. Устройство трубопровода: 1. Укладка трубопроводов; 2. Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников, отводов, колен, патрубков, переходов; 3. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах; 4. Укладка стальных неразрезных кожухов (фуляров) в открытых траншеях; 5. Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб; 6. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб; 7. Промывка с дезинфекцией; 8. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами; 9. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками.	2	01.06.2023	1 402 779,60	Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСАРСТР Ой"	016030 26.06.20 000752 23 300000 5/3	31.08.2023	3	1 073 126,39	329 653,21	Документ о приемке, сформированный в ЕИС. Приложение: Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3	25.07.2023	1	1 073 126,39	1 402 779,60	Экономия, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур будет направлена на финансовое обеспечение мероприятий, не предусмотренных инициативным проектом, но связанных с его реализацией. (Основание: решение инициативной группы)		
2	Выполнение работ.	Капитальный ремонт водопроводной сети с. Сосновоборское, по ул. Центральной, Лесной. 1. Земляные работы; 1. Разработка грунта в отвал экскаваторами; 2. Разработка грунта вручную в траншеях без крепления с откосами; 3. Устройство основания под трубопроводы: песчаного; 2. Устройство трубопровода: 1. Укладка трубопроводов; 2. Промывка с дезинфекцией трубопроводов; 3. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами; 4. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками; 5. Врека в сети из стальных труб.	5	-	-	Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСАРСТР Ой"	9	30.06.2023	3	329 653,21	-	Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3	03.07.2023	1	329 653,21	329 653,21	Обязательства приняты за счет экономии, образовавшейся по итогам проведения закупочных процедур. (Основание: решение инициативной группы)		
Итого по разделу II			X	X	1 402 779,60	X	X	X	X	1 402 779,60	329 653,21	X	X	1 402 779,60	1 402 779,60	X			
III. Исполненный объем финансового обеспечения расходов обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II)																			
IV. Достигнутый результат (I – проект реализован, проект не реализован – 0)																			
1																			